

**AVIA DA ESCOLA SANTA FÉ**  
**URBANIZAÇÃO - SME**  
**RIBERTO ONOFRE, S/N      BAIRRO: ANCURÍ**

Data 16/02/2012

Relatório...: Cronograma Fisico-Financeiro

Seq	Discriminação	Valor R\$	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.649,66	100	21.649,66				
2	MOVIMENTO DE TERRA	55.299,34	100	55.299,34				
3	SERVIÇOS AUXILIARES	62,04	100	62,04				
4	OBRAS DE DRENAGEM	2.962,04						
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	147.850,13	35	51.747,55	45	66.532,56	20	29.570,03
6	PAREDES E PAINÉIS	9.987,60			35	3.495,66	65	6.491,94
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6.553,75						
8	COBERTURAS	164.014,38					15	24.602,16
9	REVESTIMENTOS	15.834,44			30	4.750,33	70	11.084,11
10	PISOS	110.929,73			30	33.278,92	30	33.278,92
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS /	2.823,84					50	1.411,92
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TE	25.440,10					30	7.632,03
13	PINTURAS	21.115,50						
14	MUROS E FECHAMENTOS	59.372,99			35	20.780,55	35	20.780,55
15	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	4.069,12						
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	644,70						
Total.....:		648.609,36	19,85	128758,59	19,86	128838,02	20,79	134851,65
Total Acumulado .....			19,85	128.758,59	39,71	257.596,61	60,50	392.448,26

**AVIA DA ESCOLA SANTA FÉ**  
**URBANIZAÇÃO - SME**  
**RIBERTO ONOFRE, S/N BAIRRO: ANCURÍ**

Data 16/02/2012

Relatório...: Cronograma Fisico-Financeiro

Seq	Discriminação	Valor R\$	%	120 dias	%	150 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.649,66				
2	MOVIMENTO DE TERRA	55.299,34				
3	SERVIÇOS AUXILIARES	62,04				
4	OBRAS DE DRENAGEM	2.962,04			100	2.962,04
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	147.850,13				
6	PAREDES E PAINÉIS	9.987,60				
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6.553,75			100	6.553,75
8	COBERTURAS	164.014,38	40	65.605,75	45	73.806,47
9	REVESTIMENTOS	15.834,44				
10	PISOS	110.929,73	30	33.278,92	10	11.092,97
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS /	2.823,84	50	1.411,92		
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TE	25.440,10	30	7.632,03	40	10.176,04
13	PINTURAS	21.115,50			100	21.115,50
14	MUROS E FECHAMENTOS	59.372,99	30	17.811,90		
15	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	4.069,12			100	4.069,12
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	644,70			100	644,70
Total.....:		648.609,36	19,39	125740,52	20,11	130.420,59
Total Acumulado .....			79,89	518.188,78	100,00	648.609,36