

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PROINFANCIA TIPO C - MONDUBIM
Local: RUA MIRTIL MEYER
Bairro: MONDUBIM
Regional: SER V
Fonte: SINAPI (FORTALEZA - MAIO/2012)
Data: 25/07/2012

Taxas
BDI: 25,00%
LS: 123,31%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	DIAS					
			30	60	90	120	150	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.086,63	100%					
			R\$ 8.086,63					
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 17.087,35	100%					
			R\$ 17.087,35					
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 51.308,71	40%	40%	20%			
			R\$ 20.523,48	R\$ 20.523,48	R\$ 10.261,74			
4.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 108.378,98	10%	50%	40%			
			R\$ 10.837,90	R\$ 54.189,49	R\$ 43.351,59			
5.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 73.875,45			40%	30%	30%	
					R\$ 29.550,18	R\$ 22.162,64	R\$ 22.162,64	
6.0	ESQUADRIAS	R\$ 58.438,73			20%	20%	60%	
					R\$ 11.687,75	R\$ 11.687,75	R\$ 35.063,24	
7.0	COBERTURA	R\$ 75.733,50			30%	30%	40%	
					R\$ 22.720,05	R\$ 22.720,05	R\$ 30.293,40	
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 7.959,20		30%	30%	40%		
				R\$ 2.387,76	R\$ 2.387,76	R\$ 3.183,68		
9.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 80.012,39		30%	30%	20%	20%	
				R\$ 24.003,72	R\$ 24.003,72	R\$ 16.002,48	R\$ 16.002,48	
10.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 81.267,66		10%	30%	30%	30%	
				R\$ 8.126,77	R\$ 24.380,30	R\$ 24.380,30	R\$ 24.380,30	
11.0	RODAPÉS E PEITORIS	R\$ 11.495,33			30%	30%	10%	
				R\$ 3.448,60	R\$ 3.448,60	R\$ 3.448,60	R\$ 1.149,53	
12.0	PINTURA	R\$ 41.225,43			30%	40%	30%	
					R\$ 12.367,63	R\$ 16.490,17	R\$ 12.367,63	
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 220/380 V	R\$ 50.769,62		20%	30%	40%	10%	
				R\$ 10.153,92	R\$ 15.230,89	R\$ 20.307,85	R\$ 5.076,96	
14.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 36.669,23		20%	30%	40%	10%	
				R\$ 7.333,85	R\$ 11.000,77	R\$ 14.667,69	R\$ 3.666,92	
15.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 17.418,00			20%	40%	40%	
					R\$ 3.483,60	R\$ 6.967,20	R\$ 6.967,20	
16.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 10.347,70			10%	50%	40%	
					R\$ 1.034,77	R\$ 5.173,85	R\$ 4.139,08	
17.0	BANCADAS	R\$ 10.518,04			20%	40%	40%	
					R\$ 2.103,61	R\$ 4.207,22	R\$ 4.207,22	
18.0	CASTELO D'AGUA	R\$ 55.636,42		30%	30%	40%		
				R\$ 16.690,93	R\$ 16.690,93	R\$ 22.254,57		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PROINFANCIA TIPO C - MONDUBIM
Local: RUA MIRTIL MEYER
Bairro: MONDUBIM
Regional: SER V
Fonte: SINAPI (FORTALEZA - MAIO/2012)
Data: 25/07/2012

Taxas

BDI: 25,00%
LS: 123,31%

19.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 11.260,08			30%	40%	30%
					R\$ 3.378,02	R\$ 4.504,03	R\$ 3.378,02
20.0	SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS	R\$ 12.159,41				50%	50%
						R\$ 6.079,71	R\$ 6.079,71
1.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 61.255,12	100%				
		R\$ 61.255,12					
2.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 19.131,39	100%				
		R\$ 19.131,39					
3.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 99,56	100%				
		R\$ 99,56					
4.0	ALVENARIAS E PAINÉIS	R\$ 97.690,56	10%	50%	40%		
		R\$ 9.769,06	R\$ 48.845,28	R\$ 39.076,22			
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 531,12			70%	30%	
					R\$ 371,78	R\$ 159,34	
6.0	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 73.086,12				50%	50%
						R\$ 36.543,06	R\$ 36.543,06
7.0	ESQUADRIAS	R\$ 16.441,60			20%	40%	40%
					R\$ 3.288,32	R\$ 6.576,64	R\$ 6.576,64
8.0	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	R\$ 38.692,27			20%	40%	40%
					R\$ 7.738,45	R\$ 15.476,91	R\$ 15.476,91
9.0	CASA DE BOMBAS	R\$ 4.599,83		30%	30%	40%	
				R\$ 1.379,95	R\$ 1.379,95	R\$ 1.839,93	
10.0	LIXEIRA	R\$ 5.369,21				50%	50%
						R\$ 2.684,60	R\$ 2.684,60
11.0	CASA DE GÁS	R\$ 4.559,69				50%	50%
						R\$ 2.279,84	R\$ 2.279,84
1.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.995,71		20%	40%	30%	10%
				R\$ 599,14	R\$ 1.198,28	R\$ 898,71	R\$ 299,57
2.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 15.679,52		20%	40%	40%	
				R\$ 3.135,90	R\$ 6.271,81	R\$ 6.271,81	
3.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 13.031,78			40%	30%	30%
					R\$ 5.212,71	R\$ 3.909,53	R\$ 3.909,53
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 32.238,61	10%	50%	40%		
		R\$ 3.223,86	R\$ 16.119,31	R\$ 12.895,44			
5.0	QUADROS ELÉTRICOS	R\$ 2.538,32				100%	
						R\$ 2.538,32	
6.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 293,68				50%	50%
						R\$ 146,84	R\$ 146,84
7.0	CASA DE GÁS	R\$ 3.366,60				50%	50%
						R\$ 1.683,30	R\$ 1.683,30
VALOR TOTAL		R\$ 1.211.248,54	R\$ 150.014,35	R\$ 216.938,09	R\$ 314.514,87	R\$ 285.246,61	R\$ 244.534,62
PRAZO TOTAL DA OBRA - 150 DIAS		% ACUM.	12,39%	30,30%	56,26%	79,81%	100,00%