



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL V
DISTRITO DE INFRA-ESTRUTURA
EDIFICAÇÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MÓDULO JAZIGO EM CONCRETO ARMADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
			%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Serviços Preliminares	R\$ 39.399,68	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Movimento de Terra	R\$ 292.963,73	50%	50%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pisos	R\$ 120.880,20	-	10%	40%	25%	25%	-	-	-	-
4	Fundações e Estrutura	R\$ 75.981,36	-	-	20%	30%	25%	25%	-	-	-
5	Paredes e Painéis	R\$ 1.388.044,80	-	-	10%	10%	10%	15%	20%	20%	15%
6	Diversos	R\$ 10.950,78	70%	-	-	-	-	-	-	-	30%

VALOR DO PERÍODO:	193.547,09	158.569,89	202.352,83	191.818,94	188.019,87	227.202,06	277.608,96	277.608,96	211.491,95
% DO PERÍODO	10,04%	8,22%	10,49%	9,95%	9,75%	11,78%	14,40%	14,40%	10,97%
TOTAL ACUMULADO:	193.547,09	352.116,98	554.469,81	746.288,75	934.308,62	1.161.510,68	1.439.119,64	1.716.728,60	1.928.220,55
% ACUMULADO:	10,04%	18,26%	28,76%	38,70%	48,45%	60,24%	74,63%	89,03%	100,00%