



Prefeitura de
Fortaleza

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



Obra: CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF CÔNEGO FRANCISCO PEREIRA

Local: Rua Luís Francisco Xavier, 256

Bairro: Paupina

Regional: SER-VI

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	DIAS					
			30	60	90	120	150	
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.133,73	100%					
		R\$ 12.133,73						
02.00	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 37.221,43	40%	40%	20%			
		R\$ 14.888,57	R\$ 14.888,57	R\$ 7.444,29				
03.00	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 28.015,01		50%	50%			
		R\$ 14.007,51	R\$ 14.007,51					
04.00	COBERTURA	R\$ 220.130,90		20%	50%	15%	15%	
		R\$ 44.026,18	R\$ 110.065,45	R\$ 33.019,64	R\$ 33.019,64			
05.00	REVESTIMENTOS	R\$ 13.954,54		15%	30%	40%	15%	
		R\$ 2.093,18	R\$ 4.186,36	R\$ 5.581,82	R\$ 2.093,18			
06.00	PISOS	R\$ 56.316,90		30%	30%	30%	10%	
		R\$ 16.895,07	R\$ 16.895,07	R\$ 16.895,07	R\$ 5.631,69			
07.00	PINTURA	R\$ 47.626,90		30%	30%	20%	20%	
		R\$ 14.288,07	R\$ 14.288,07	R\$ 9.525,38	R\$ 9.525,38			
08.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 52.678,60		30%	30%	20%	20%	
		R\$ 15.803,58	R\$ 15.803,58	R\$ 10.535,72	R\$ 10.535,72			
09.00	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 32.674,05			40%	40%	20%	
		R\$ 13.069,62	R\$ 13.069,62	R\$ 6.534,81				
10.00	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.355,04	100%					
		R\$ 4.355,04						
11.00	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 25.817,74			40%	30%	30%	
		R\$ 10.327,10	R\$ 7.745,32	R\$ 7.745,32				
12.00	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 12.808,09		50%	50%			
		R\$ 6.404,05	R\$ 6.404,05					
13.00	PAISAGISMO	R\$ 8.780,09						100%
		R\$ 8.780,09						

PRAZO TOTAL DA OBRA - 150 DIAS	R\$ 552.513,01	R\$ 31.377,34	R\$ 128.406,20	R\$ 212.491,08	R\$ 96.372,56	R\$ 83.865,83
	% MEDIDO	5,68%	23,24%	38,46%	17,44%	15,18%
	% ACUMULADO	5,68%	28,92%	67,38%	84,82%	100,00%