

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

**Obra:** CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF JOÃO HILDO DE CARVALHO FURTADO

**Local:** Rua Miguel Aragão, s/n

**Bairro:** Mondubim

**Regional:** SER-V

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	DIAS					
			30	60	90	120	150	
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.133,73	100%					
		R\$ 12.133,73						
02.00	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 58.033,34	40%	40%	20%			
		R\$ 23.213,34	R\$ 23.213,34	R\$ 11.606,67				
03.00	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 28.015,01		50%	50%			
		R\$ 14.007,50	R\$ 14.007,50					
04.00	COBERTURA	R\$ 220.130,90		20%	50%	15%	15%	
		R\$ 44.026,18	R\$ 110.065,45	R\$ 33.019,64	R\$ 33.019,64			
05.00	REVESTIMENTOS	R\$ 13.954,54		15%	30%	40%	15%	
		R\$ 2.093,18	R\$ 4.186,36	R\$ 5.581,81	R\$ 2.093,18			
06.00	PISOS	R\$ 56.316,90		30%	30%	30%	10%	
		R\$ 16.895,07	R\$ 16.895,07	R\$ 16.895,07	R\$ 5.631,69			
07.00	PINTURA	R\$ 47.626,90		30%	30%	20%	20%	
		R\$ 14.288,07	R\$ 14.288,07	R\$ 9.525,38	R\$ 9.525,38			
08.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 45.651,30		30%	30%	20%	20%	
		R\$ 13.695,39	R\$ 13.695,39	R\$ 9.130,26	R\$ 9.130,26			
09.00	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 32.674,05			40%	40%	20%	
		R\$ 13.069,62	R\$ 13.069,62	R\$ 6.534,81				
10.00	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.335,94	100%					
		R\$ 1.335,94						
11.00	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 20.249,93			40%	30%	30%	
		R\$ 8.099,97	R\$ 6.074,98	R\$ 6.074,98				
12.00	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 8.645,37		50%	50%			
		R\$ 4.322,69	R\$ 4.322,69					
13.00	PAISAGISMO	R\$ 6.489,44					100%	
		R\$ 6.489,44						

PRAZO TOTAL DA OBRA - 150 DIAS	<b>R\$ 551.257,34</b>	R\$ 36.683,00	R\$ 132.541,42	R\$ 210.236,79	R\$ 93.296,76	R\$ 78.499,37
	<b>% MEDIDO</b>	6,65%	24,04%	38,14%	16,92%	14,24%
	<b>% ACUMULADO</b>	6,65%	30,70%	68,84%	85,76%	100,00%