

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA  
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL V  
DISTRITO DE INFRAESTRUTURA  
OBRAS VIÁRIAS

**SERVIÇO:** DRENAGEM E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO.

**LOCAL:** AVENIDA DOM HENRIQUE

**TRECHO:** ENTRE RUA DELTA E RUA JOÃO ÁREAS

**BAIRRO:** VILA MANOEL SÁTIRO

DATA: 30/08/2012

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	R\$
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	1.440,40		-		-	1.440,40
			-		-		-	
002	MOVIMENTO DE TERRA	100%	10.215,64		-		-	10.215,64
			-		-		-	
003	OBRAS DE DRENAGEM	50%	25.108,66	50%	25.108,66		-	50.217,32
			-		-		-	
004	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	30%	1.276,53	70%	2.978,56		-	4.255,09
			-		-		-	
005	CONTENÇÕES		-	50%	15,68	50%	15,68	31,35
			-		-		-	
006	PAVIMENTAÇÃO SISTEMA VIÁRIO		-	40%	3.083,81	60%	4.625,72	7.709,53
			-		-		-	
	DESEMBOLSO MENSAL ( R\$ )		38.041,23		31.186,71		4.641,40	73.869,33
	PERCENTUAL MENSAL ( % )		51,50%		42,22%		6,28%	
	DESEMBOLSO ACUMULADO ( R\$ )		38.041,23		69.227,94		73.869,34	
	PERCENTUAL ACUMULADO ( % )		51,50%		93,72%		100,00%	