



**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	111.292,82	40,00	44.517,14	10,00	11.129,28	10,00	11.129,28	10,00	11.129,28	10,00	11.129,28	10,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	14.477,53	14,63	2.117,53	14,23	2.060,00	14,23	2.060,00	14,23	2.060,00	14,23	2.060,00	14,23
3.0	SERVIÇOS AUXILIARES	15.354,00	14,29	2.193,60	14,29	2.193,40	14,29	2.193,40	14,29	2.193,40	14,29	2.193,40	14,29
4.0	ARGAMASSA	13.007,04	14,29	1.858,20	14,29	1.858,14	14,29	1.858,14	14,29	1.858,14	14,29	1.858,14	14,29
5.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	62.432,80	14,30	8.924,80	14,28	8.918,00	14,28	8.918,00	14,28	8.918,00	14,28	8.918,00	14,28
6.0	PAREDES E PAINÉS	45.729,56	14,29	6.533,36	14,29	6.532,70	14,29	6.532,70	14,29	6.532,70	14,29	6.532,70	14,29
7.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	1.510,40	100,00	1.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0	REVESTIMENTOS	25.710,00	14,29	3.673,20	14,29	3.672,80	14,29	3.672,80	14,29	3.672,80	14,29	3.672,80	14,29
9.0	PISOS	69.283,04	14,29	9.897,56	14,29	9.897,58	14,29	9.897,58	14,29	9.897,58	14,29	9.897,58	14,29
10.0	PINTURAS	189.035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	47.258,50	25,00	47.258,50	25,00
11.0	MUROS E FECHAMENTOS	3.318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15.225,00	0,00	0,00	16,67	2.537,50	16,67	2.537,50	16,67	2.537,50	16,67	2.537,50	16,67

	DISCRIMINAÇÃO	180 DIAS	%	210 DIAS	%	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.129,28	10,00	11.129,28	100,00	111.292,82
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	2.060,00	14,23	2.060,00	100,00	14.477,53
3.0	SERVIÇOS AUXILIARES	2.193,40	14,29	2.193,40	100,00	15.354,00
4.0	ARGAMASSA	1.858,14	14,29	1.858,14	100,00	13.007,04
5.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	8.918,00	14,28	8.918,00	100,00	62.432,80
6.0	PAREDES E PAINÉS	6.532,70	14,29	6.532,70	100,00	45.729,56
7.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	100,00	1.510,40
8.0	REVESTIMENTOS	3.672,80	14,29	3.672,80	100,00	25.710,00
9.0	PISOS	9.897,58	14,29	9.897,58	100,00	69.283,04
10.0	PINTURAS	47.258,50	25,00	47.259,69	100,00	189.035,19
11.0	MUROS E FECHAMENTOS	0,00	100,00	3.318,30	100,00	3.318,30
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.537,50	16,67	2.537,50	100,00	15.225,00

Total Simples	566.375,68	100,00	81.225,79	14,34	48.799,40	8,62	48.799,40	8,62	96.057,90	16,96	96.057,90	16,96
Total Acumulado			81.225,79	14,34	130.025,19	22,96	178.824,59	31,57	274.882,49	48,53	370.940,39	65,49

Total Simples	96.057,90	16,96	99.377,39	17,55	0,00
Total Acumulado	466.998,29	82,45	566.375,68	100,00	566.375,68