

OBRA: POSTA DE SAUDE DO SANTA FILOMENA - CONCLUSÃO  
LOCAL: RUA JOSÉ MILTON S/N - PARQUE SANTA FILOMENA

ITEM	SERVIÇOS	DIAS				%	VALOR
		30	60	90	120		
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%				1,00%	R\$ 7.743,19
		R\$ 7.743,19					
002	MOVIMENTO DE TERRA	50%	50%			1,50%	R\$ 11.632,99
		R\$ 5.816,50	R\$ 5.816,50				
003	SERVIÇOS AUXILIARES		50%	50%		0,28%	R\$ 2.153,44
			R\$ 1.076,72	R\$ 1.076,72			
004	OBRAS DE DRENAGEM	30%	70%			0,53%	R\$ 4.130,00
		R\$ 1.239,00	R\$ 2.891,00				
006	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	30%	70%			7,26%	R\$ 56.161,44
		R\$ 16.848,43	R\$ 39.313,00				
008	PAREDES E PAINES		70%	30%		5,78%	R\$ 44.618,07
			R\$ 31.232,60	R\$ 13.385,40			
009	ESQUADRIAS E FERRAGENS	10%	30%	30%	30%	10,75%	R\$ 83.105,76
		R\$ 8.310,57	R\$ 24.931,73	R\$ 24.931,73	R\$ 24.931,73		
010	VIDROS			100%		0,88%	R\$ 6.749,66
				R\$ 6.749,66			
011	COBERTURAS		100%			4,36%	R\$ 33.697,44
			R\$ 33.657,44				
012	IMPERMEABILIZAÇÃO		100%			1,12%	R\$ 8.689,18
			R\$ 8.689,19				
013	REVESTIMENTOS	10%	30%	40%	20%	10,32%	R\$ 79.871,76
		R\$ 7.987,17	R\$ 23.961,53	R\$ 31.948,70	R\$ 15.974,35		
014	PISOS		20%	30%	50%	26,45%	R\$ 204.677,86
			R\$ 40.935,57	R\$ 61.403,35	R\$ 102.338,93		
015	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS / SANITARIAS		40%	40%	20%	8,89%	R\$ 68.837,79
			R\$ 27.535,11	R\$ 27.535,11	R\$ 13.767,57		
016	INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM	10%	40%	30%	20%	9,35%	R\$ 72.342,86
		R\$ 7.234,28	R\$ 32.378,25	R\$ 21.702,86	R\$ 14.468,57		
017	PINTURAS			60%	40%	10,46%	R\$ 80.945,63
				R\$ 48.567,38	R\$ 32.378,25		
020	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO				100%	0,74%	R\$ 5.764,36
					R\$ 5.764,36		
021	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				100%	0,33%	R\$ 2.570,00
					R\$ 2.570,00		
<b>TOTAL PARCIAL</b>		<b>55.179,14</b>	<b>268.977,58</b>	<b>237.300,91</b>	<b>212.195,79</b>		R\$ 773.691,46
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>55.179,14</b>	<b>324.156,72</b>	<b>561.457,63</b>	<b>773.691,46</b>	100,0%	R\$ 773.691,46

**OBSERVAÇÃO:** O somatório dos percentuais do Cronograma Físico-financeiro dos itens acima discriminados, obedecerão rigorosamente o valor global do orçamento, ou seja 100%.

**ELABORADO POR:**