

**OBRA:** CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE

**LOCAL:** BAIRROS - JURISDIÇÃO DA SER VI

ITEM	SERVIÇOS	DIAS						%	VALOR
		30	60	90	120	150	180		
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%						5,15%	R\$ 201.553,04
		R\$ 201.553,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
002	MOVIMENTO DE TERRA	20%	25%	30%	15%	10%		0,40%	R\$ 15.809,55
		R\$ 3.161,91	R\$ 3.952,39	R\$ 4.742,87	R\$ 2.371,43	R\$ 1.580,96	R\$ -		
006	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	10%	15%	35%	20%	20%		9,95%	R\$ 389.249,75
		R\$ 38.924,98	R\$ 58.387,46	R\$ 136.237,41	R\$ 77.849,95	R\$ 77.849,95	R\$ -		
008	PAREDES E PAINÉIS		20%	20%	30%	20%	10%	3,90%	R\$ 152.723,42
		R\$ -	R\$ 30.544,68	R\$ 30.544,68	R\$ 45.817,03	R\$ 30.544,68	R\$ 15.272,34		
009	ESQUADRIAS E FERRAGENS			30%	20%	30%	20%	5,41%	R\$ 211.709,69
		R\$ -	R\$ -	R\$ 63.512,91	R\$ 42.341,94	R\$ 63.512,91	R\$ 42.341,94		
011	COBERTAS	10%	20%	20%	20%	15%	15%	6,59%	R\$ 257.832,73
		R\$ 25.783,27	R\$ 51.566,55	R\$ 51.566,55	R\$ 51.566,55	R\$ 38.674,91	R\$ 38.674,91		
012	IMPERMEABILIZAÇÃO	10%	20%	20%	20%	15%	15%	0,16%	R\$ 6.195,06
		R\$ 619,51	R\$ 1.239,01	R\$ 1.239,01	R\$ 1.239,01	R\$ 929,26	R\$ 929,26		
013	REVESTIMENTOS		10%	30%	20%	20%	20%	10,37%	R\$ 405.510,53
		R\$ -	R\$ 40.551,05	R\$ 121.653,16	R\$ 81.102,11	R\$ 81.102,11	R\$ 81.102,11		
014	PISOS		5%	25%	30%	20%	20%	5,74%	R\$ 224.491,21
		R\$ -	R\$ 11.224,56	R\$ 56.122,80	R\$ 67.347,36	R\$ 44.898,24	R\$ 44.898,24		
015	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITARIAS	10%	10%	20%	10%	25%	25%	13,23%	R\$ 517.674,99
		R\$ 51.767,50	R\$ 51.767,50	R\$ 103.535,00	R\$ 51.767,50	R\$ 129.418,75	R\$ 129.418,75		
016	INSTALAÇÕES ELETRICA, TELEFONIA, LOGICA E SOM	10%	10%	20%	10%	25%	25%	27,66%	R\$ 1.082.237,09
		R\$ 108.223,71	R\$ 108.223,71	R\$ 216.447,42	R\$ 108.223,71	R\$ 270.559,27	R\$ 270.559,27		
017	PINTURAS		10%	20%	20%	25%	25%	9,37%	R\$ 366.391,65
		R\$ -	R\$ 36.639,17	R\$ 73.278,33	R\$ 73.278,33	R\$ 91.597,91	R\$ 91.597,91		
020	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO			20%	30%	30%	20%	0,78%	R\$ 30.684,00
		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.136,80	R\$ 9.205,20	R\$ 9.205,20	R\$ 6.136,80		
021	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			20%	30%	30%	20%	0,88%	R\$ 50.173,31
		R\$ -	R\$ -	R\$ 10.034,66	R\$ 15.051,99	R\$ 15.051,99	R\$ 10.034,66		
TOTAL PARCIAL		430.033,91	394.096,08	875.051,60	627.162,10	854.926,14	730.966,19		
TOTAL ACUMULADO		430.033,91	824.129,99	1.699.181,59	2.326.343,69	3.181.269,83	3.912.236,02	100,0%	R\$ 3.912.236,02

OBSERVAÇÃO: O somatório dos percentuais do Cronograma Fisico-financeiro dos itens acima descritos, obedecerão rigorosamente o valor global do orçamento, ou seja 100%.

ELABORADO POR: