



Prefeitura de
Fortaleza



PROJETO BÁSICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MÓDULO JAZIGO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL PARQUE BOM JARDIM

1. APRESENTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da Secretaria Executiva Regional V, apresenta o projeto básico para os serviços de Construção de Módulo Jazigo em Concreto Pré-Moldado para o Cemitério Municipal Parque Bom Jardim, localizado em área sob a jurisdição da SER V.

Faz parte deste projeto: orçamento discriminado com quantitativos, cronograma físico-financeiro, as especificações de materiais e projetos, elementos necessários à execução dos serviços.

2. Situação Atual

Observamos a necessidade de construção de mais módulos, pois não há jazigos suficientes para atender a demanda do referido cemitério.

3. Soluções Propostas

Construção de 5.184 jazigos de concreto pré-moldado de modo a suprir as necessidades da administração do cemitério.

4. Prazo de Execução

O Prazo para execução dos serviços será de 270 dias.

5. Modalidade da Licitação

Concorrência publica



Prefeitura de
Fortaleza



6. Dotação Orçamentária

Projeto / Atividade: 15.452.0067.1114.0002;
Elemento Despesa: 4.4.90.51;
Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da SER V.

7. Parcela de Maior Relevância

Módulo jazigo de concreto pré-moldado

8. Valor Total da Obra

R\$ 1.928.220,55 (hum milhão, novecentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte reais e cinqüenta e cinco centavos)

9. Regime de Execução da Obra

Empreitada por preço unitário

Fortaleza, 23 de março de 2012.